

CONTRAT VERT ET BLEU

BELLEDONNE

2021-2026

BILAN MI-PAROURS

ANNEXE 1

**Fiches bilan des actions menées entre 2021
et 2023**



Table des matières

VOLET ANI	3
<i>Etudier et animer une dynamique territoriale pour restaurer les continuités écologiques Belledonne - Chartreuse</i>	4
<i>Sensibilisation à la Trame Verte et Bleue des collégiens/lycéens et soutien aux démarches territoriales du massif de Belledonne</i>	6
<i>Sensibilisation des scolaires du territoire à la Trame Verte et Bleue</i>	9
<i>Pilotage et animation de la démarche Contrat Vert et Bleu</i>	11
VOLET ETU.....	12
<i>Mieux connaître et préserver les pelouses et prairies sèches en Belledonne</i>	13
<i>Elaboration d'un plan de gestion stratégique des zones humides sur le bassin de l'Arc</i>	15
<i>Concilier biodiversité et sports de nature</i>	17
<i>L'Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB) : un outil de sensibilisation à destination des agriculteurs</i>	19
<i>Abeilles sauvages, domestiques et autres pollinisateurs : connaissance et amélioration de l'habitat (sensibilisation)</i>	21
<i>Abeilles sauvages, domestiques et autres pollinisateurs: connaissance et amélioration de l'habitat (travaux)</i> ...	22
<i>Amélioration des connaissances faunistiques et préservation de la biodiversité</i>	24
<i>Améliorer la connaissance du Lagopède alpin dans le massif de Belledonne</i>	26
<i>Diagnostic des prairies permanentes et valorisation des pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité</i> ...	28
VOLET TRAVAUX	29
<i>Zones humides, continuités écologiques et gestion pastorale</i>	30
<i>Définition et première mise en œuvre d'une trame vieux bois sur la partie savoyarde de Belledonne</i>	32
<i>Recréer des mosaïques d'habitats ouverts au sein des milieux boisés du massif de Belledonne</i>	33
<i>Restaurer et créer des milieux de reproduction d'amphibiens sur des secteurs dysfonctionnels à (re)conquérir (écrasements, disparitions du milieu)</i>	35
<i>Plan de gestion stratégique pour les zones humides en Belledonne et Grésivaudan</i>	37
<i>Réalisation et mise en œuvre de plans pluriannuels d'entretien et de gestion des berges et des boisements des cours d'eau</i>	39
<i>Restauration de la continuité latérale et longitudinale, résorber les obstacles à l'écoulement</i>	41
<i>Améliorer la conservation des galliformes de montagne au sein du massif de Belledonne</i>	43

VOLET ANI

Libellé	Intitulé	Maîtrise d'ouvrage	Avancement	Fiche bilan
ANI 5.1	Restaurer les continuités écologiques Belledonne-Chartreuse	CCLG	Réalisée	Ok
ANI 10.1	Sensibilisation à la TVB des collégiens et lycéens	FDCI	Non démarrée	Ok
ANI 10.2	Formation des professionnels des APN	LPO et MNH	En cours	Ok
ANI 10.3	Sensibilisation des scolaires à la TVB	MNH	En cours, retard	Ok
ANI 17.1	Pilotage et animation du CVB	Espace Belledonne	En cours	Ok

Intitulé de l'action	Maitre(s) d'ouvrage(s)
<p>Code de l'action : 5.1</p> <p>Etudier et animer une dynamique territoriales pour restaurer les continuités écologiques Belledonne - Chartreuse</p>	<p>Communauté de Communes Le Grésivaudan</p>
<p>Action réalisée conforme à la fiche action initiale En partie</p>	<p>Autre(s) partenaire(s)</p>
Description des réalisations	Etat d'avancement
<ul style="list-style-type: none"> • Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) Flore : 2 évènements tout publics (forte présence d'élus communaux) : état des lieux et enjeux du territoire, présentation de méthodes et d'outils de lutte, discussions libres, formulation d'enjeux et de nouvelles pistes de travail. Visite de terrain, conseils concrets et apport de méthodologie pour une commune volontaire • TVB / continuités écologiques intermassifs : 1 évènement public restreint (élus communaux et départementaux, techniciens, professionnels, associations, fédérations) sur les communes de Crolles, Lumbin, Froges, Champ-près-Froges et La Pierre : présentation du projet départemental "Couloirs de vie", présentation du cadre juridique et réglementaire, présentation d'outils pour pérenniser les continuités écologiques (notamment PLU, PAEN, ...), présentation de l'appel à projet TVB de l'Espace Belledonne, visites de sites (stratégiques, typiques, problématiques ...) avec présentation rapide de leurs enjeux et du contexte et échanges libres • Données : Compilation de données et mise en ligne sur SIG intercommunal (en cours). Problème : besoin de définition des besoins en données claires et précises. 	<p>En cours - sans retard</p> <p>terminée</p>

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
<p>Nombre de communes touchées (préciser en commentaire le motif et la liste des communes)</p>	<p>EEE Flore : 16 TVB : 2 Accompagnement pour lutte Renouée : 1 Total : 19</p>	<p>EEE Flore : St-Ismier ; St-Mury-Monteymond ; St-Martin-d'Uriage ; St-Jean-le-Vieux ; St-Nazaire-les-Eymes ; Revel ; Bernin ; Crolles ; St-Maximin ; Montbonnot ; Ste-Agnès ; Goncelin ; Tencin ; Barraux ; Ste-Marie-d'Alloix ; La Terrasse. TVB : Crolles ; Lumbin. Accompagnement pour lutte Renouée : Tencin.</p>

Nombre de partenaires mobilisés (<i>préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés</i>)	10	<i>Partenariats existants. Nouveaux partenariats avec LPO AURA, Gentiana, FREDON AURA, ACCA Crolles</i>
Nombres de réunions réalisées	28	
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (<i>préciser en commentaire le format et mode de diffusion</i>)	5	<i>Site web de la CCLG (x1), panneaux communaux (x2), bulletins municipaux (x2).</i>
Nombre de support produits (<i>spécifier le type en commentaire : outil pédagogique, rapport d'étude, etc</i>)	3	<i>Compte rendus pour EEE flore (x2) et pour TVB (x1).</i>
Indicateurs au choix (liste déroulante)		
Nombre de sorties/ animations / formations réalisées (spécifier le type en commentaire)	EEE Flore : 1 TVB : 1 Refuge LPO : 2	<i>EEE Flore : sortie de terrain avec élus communaux, techniciens, agriculteurs et FREDON AURA. TVB : après midi visites de site avec élus de Lumbin, techniciens, professionnels et associations.</i>

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
L'alternance complique le travail (3 semaines en entreprise sur 4). Besoin de repenser les invitations pour arriver à mobiliser autant d'élus communaux que possible.	La thématique des EEE Flore est à pousser et à poursuivre, notamment en lien avec la direction Gestion des déchets, et en partenariat avec la DDT38 qui regroupe les acteurs du territoire pour réfléchir ensemble, partager nos expériences et pourquoi pas agir ensemble si pertinence. Les enjeux de continuités écologiques inter massifs sont très en lien avec les PLU communaux, reproduire et améliorer les journées "Corridor" pour former et sensibiliser élus et techniciens communaux pour la prise en compte des continuités dans leurs documents d'urbanisme.
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action?	:)

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Poursuite avec réorientation	Recrutement d'un chargé de mission biodiversité envisagé
Action terminée	EEE : organisation de formations aux services techniques communaux et intercommunaux, en préparation.

Intitulé de l'action	Maitre(s) d'ouvrage(s)
Code de l'action : ANI 10.1	FDC 38
Sensibilisation à la Trame Verte et Bleue des collégiens/lycéens et soutien aux démarches territoriales du massif de Belledonne	Autre(s) partenaire(s)
Action réalisée conforme à la fiche action initiale	
Description des réalisations	Etat d'avancement
Aucune action n'a été mise en œuvre du fait de l'attente de l'obtention des financements FEDER	Non engagée

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (<i>préciser en commentaire le motif et la liste des communes</i>)		
Nombre de partenaires mobilisés (<i>préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés</i>)		
Nombres de réunions réalisées		
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (<i>préciser en commentaire le format et mode de diffusion</i>)		
Nombre de support produits (<i>spécifier le type en commentaire :outil pédagogique, rapport d'étude, etc</i>)		

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
Latence de la rédaction du DOMO du FEDER	
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action?	:(

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Abandon	

Expression libre
Suite au retard du FEDER, le choix a été fait de se concentrer sur les deux autres actions portées par la FDCI pour les deux années restantes du CVB

Intitulé de l'action	Maitre(s) d'ouvrage(s)
Code de l'action : 10.2	LPO AURA - MNH
Intitulé de l'action : Formation des professionnels	Autre(s) partenaire(s)
Action réalisée conforme à la fiche action initiale En partie	
Description des réalisations	Etat d'avancement
1ère session de formation à destination des concepteurs d'activités en milieu naturel réalisé en octobre 2022, deuxième et dernière session en préparation pour octobre 2023 à destination des conducteurs / animateurs d'activités Label biodiversité abandonné en l'absence de perspectives de portage.	En cours - sans retard

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (<i>préciser en commentaire le motif et la liste des communes</i>)	3	Formation réalisée au Collet d'Allevard, était présent à la formation des élus de Laval et Saint-Martin d'Uriage
Nombre de partenaires mobilisés (<i>préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés</i>)	5	Nouveaux partenariats
Nombres de réunions réalisées	~15	
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (<i>préciser en commentaire le format et mode de diffusion</i>)	4	Diffusion (2 envois) par EB du programme de formation à tous les membres des COPIL camps de bases et diffusion par MNH/LPO (2 envois) à un réseau d'acteurs sports de nature local
Nombre de support produits (<i>spécifier le type en commentaire :outil pédagogique, rapport d'étude, etc</i>)	3	Présentation de la formation, bibliographie, cas pratiques fournis sur clé USB

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
Difficultés à mobiliser sur deux jours lors de la première session de formation	Satisfaction des participants
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action?	:)

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Poursuite avec réorientation	Un label biodiversité et un réseau des structures/professionnels engagés dans une démarche respectueuse des enjeux environnementaux étaient envisagés.

En l'absence de perspective de portage ou d'appui par EB pour animer ce réseau, il est proposé de réorienter les dépenses prévues pour faire des outils de communication et de valorisation des contenus produits lors de la formation (vidéo et poster).

Intitulé de l'action		Maitre(s) d'ouvrage(s)
Code de l'action : 10.3		MNH
Sensibilisation des scolaires du territoire à la Trame Verte et Bleue		Autre(s) partenaire(s)
Action réalisée conforme à la fiche action initiale		Oui
Description des réalisations		Etat d'avancement
Nous avons suivi neuf classes de cycle 3 avec trois rendez-vous, conformément au programme prévu. Le rendez-vous n°3 s'est déroulé au même endroit pour toutes les classes, c'est-à-dire au marais du Pontet, zone Natura 2000 dans la vallée des Huiles au nord du massif de Belledonne. C'était pratique pour dérouler l'Escape-Game dans un espace toujours identique et connu des animateurs.		En cours - en retard

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (<i>préciser en commentaire le motif et la liste des communes</i>)	6	<i>La plupart des écoles accueillent des enfants de plusieurs communes aux alentours Ecole des Bartavelles - Aiton, Ecole d'Epierre, Ecole d'Aiguebelle, Ecole d'Argentine, Ecole de St Alban d'Hurtières, Ecole de Randens</i>
Nombre de partenaires mobilisés (<i>préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés</i>)	7	<i>le CEN nous a servi de source pour préparer nos actions de terrain sur les sites proches de l'école (sortie 2) et sur le site du Pontet (sortie 3) ; les partenariats avec les écoles ont été créés pour l'occasion de l'action</i>
Nombres de réunions réalisées	0	
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (<i>préciser en commentaire le format et mode de diffusion</i>)		<i>les écoles ont communiqué sur ce projet, au moment des fêtes de fin d'année scolaire ; les enfants ont communiqué avec leurs parents et proches via le livret qu'ils ont rempli.</i>
Nombre de support produits (<i>spécifier le type en commentaire :outil pédagogique, rapport d'étude, etc</i>)	2	<i>Outils pédagogiques créés pour l'occasion : livret de suivi, escape Game</i>
Indicateurs au choix (liste déroulante)		
Nombre de rdv avec chaque enfant	3	
nombre d'enfants sensibilisés au total	200	

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
Plus anticiper les demandes de subvention auprès des différents financeurs. Améliorer la gestion administrative du projet par MNH	Notre équipe d'accompagnateurs en montagne s'est totalement engagée dans le projet et s'est formée à cette thématique et au maniement de nouveaux outils pédagogiques comme "La nature sans frontières", les panneaux du CEN sur la trame verte et bleue, l'Escape Game
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action? :)	

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Poursuite en l'état	Sur 2023/2024 et 2024/2025 nous allons mobiliser le même nombre de classes (9). Sur 2025/2026, nous en mobiliserons 8 pour arriver à un total de 35 classes sensibilisées. A partir de 2023/2024, nous ouvrons le projet aux classes du département de l'Isère (Haut Breda, Crêt, Pontcharra sur Breda) ; dans notre procédure, nous allons essayer de mobiliser plus de partenaires pour qu'ils témoignent, lors des sorties (CEN, acteur privé, commune).

Expression libre
Nous n'avons eu que des compliments des équipes enseignantes lors des trois rencontres. Ils étaient enchantés du projet et de son contenu. Par contre, sur le plan financier, le soutien est réel mais cela demande, malgré notre aide, un fort investissement en temps de gestion, aux professeurs (notamment le financement départemental).

Intitulé de l'action		Maitre(s) d'ouvrage(s)
Code de l'action : ANI 17.1		Espace Belledonne
Pilote et animation de la démarche Contrat Vert et Bleu		Autre(s) partenaire(s)
Action réalisée conforme à la fiche action initiale		Oui
Description des réalisations		Etat d'avancement
Coordination des actions et suivi Lien financeurs/MO Gouvernance		En cours - sans retard

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (<i>préciser en commentaire le motif et la liste des communes</i>)		<i>Reprendre les communes des FA ?</i>
Nombre de partenaires mobilisés (<i>préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés</i>)	23	20 MO + 3 partenaires financiers Partenariats créés autour du CVB
Nombres de réunions réalisées	10	1 COPIL et 1 COTEC / an 1-2 comités financeurs/ an Echanges informels réguliers avec MO et AMO
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (<i>préciser en commentaire le format et mode de diffusion</i>)	2	NL à partir de juin 202 Page du site Internet
Nombre de support produits (<i>spécifier le type en commentaire :outil pédagogique, rapport d'étude, etc</i>)	0	
Nombre de dossiers de demande de subvention Région déposés	43	

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
Situation financière et politique d'EB	Des MO efficaces et professionnels Une bonne entente entre toutes et tous AMO
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action?	:)

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Poursuite en l'état	

VOLET ETU

Libellé	Intitulé	Maîtrise d'ouvrage	Avancement	Fiche action
ETU 1.1b	Connaître et préserver les pelouses sèches	CEN 38 et Chambre d'agriculture	En cours, en retard	OK
ETU 3.5	Plan de gestion stratégique des zones humides du bassin de l'Arc	SPM	En cours, en retard	OK
ETU 3.7	<i>Identification des sites de reproduction d'amphibiens (pour mémoire)</i>	OFB	Non démarrée	Non
ETU 7.1	Concilier préservation de la biodiversité et APN	LPO	Réalisée	OK
ETU 14.1	Observatoire agricole de la biodiversité	FNE 38 et FNE 73	En cours, en retard	OK
ETU 14.2	Abeilles sauvages, domestique et autres pollinisateurs	Arthropologia et CEN 73	En cours, en retard	OK
ETU 14.3	Amélioration des connaissances faunistiques	OCA	En cours, en retard	OK
ETU 14.4	Amélioration de la connaissance du Lagopède alpin	LPO	En cours	OK
ETU 14.5	Diagnostic des prairies permanentes et valorisation des pratiques respectueuses de la biodiversité	Gentiana	En cours	OK

Intitulé de l'action	Maitre(s) d'ouvrage(s)
Code de l'action : 1.1b	Chambre d'Agriculture de l'Isère et CEN Isère
Mieux connaître et préserver les pelouses et prairies sèches en Belledonne	Autre(s) partenaire(s)
Action réalisée conforme à la fiche action initiale Oui	ADABEL, CCLG
Description des réalisations	Etat d'avancement
- Compléments d'inventaires pelouses sèches (doublement de la surface de pelouses sèches identifiées) - Mise à jour des fiches communales du DPC (dossier de prise en considération) - réunion avec les partenaires pour caler les actions	En cours - en retard

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (<i>préciser en commentaire le motif et la liste des communes</i>)	26	<i>Compléments d'inventaires de terrain + fiche communale mise à jour</i>
Nombre de partenaires mobilisés (<i>préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés</i>)	4	<i>Partenariats créés pour cette action</i>
Nombres de réunions réalisées	6	
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (<i>préciser en commentaire le format et mode de diffusion</i>)	2	<i>Courrier d'information aux communes avant et après inventaires de terrain (+ fiches communales jointes au 2^d courrier)</i>
Nombre de support produits (<i>spécifier le type en commentaire : outil pédagogique, rapport d'étude, etc</i>)	22	<i>- 1 couche SIG - 21 fiches communales</i>
Indicateurs au choix (liste déroulante)		
Nombre de support produits (<i>spécifier le type en commentaire :outil pédagogique, rapport d'étude, etc</i>)	21	<i>Fiches communales</i>
Surface prospectées / suivies en ha (<i>préciser le type en commentaire</i>)	555	<i>Surface totale de prairies inventoriées</i>

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
Difficulté à mobiliser des financements pour la partie "fonctionnement" de l'action (d'où le retard)	Les compléments d'inventaires pelouses sèches étaient nécessaires - la surface de pelouses sèches cartographiée a été doublée
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action?	:)

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Poursuite avec réorientation	Modification du calendrier pour mise en œuvre sur la fin du CVB

Expression libre
Recherche de financements en cours pour poursuivre l'action, notamment avec la CCLG + fond d'investissement pour acheter matériel agricole

Intitulé de l'action	Maitre(s) d'ouvrage(s)
<i>Code de l'action : 3.5</i>	SPM
<i>Elaboration d'un plan de gestion stratégique des zones humides sur le bassin de l'Arc</i>	Autre(s) partenaire(s)
<i>Action réalisée conforme à la fiche action initiale</i> Oui	
Description des réalisations	Etat d'avancement
<ul style="list-style-type: none"> - analyse des fonctions et pressions potentielles des zones humides - hiérarchisation des zones humides selon leur enjeu et détermination de zones prioritaires - détermination des zones à priorité opérationnelle - sélection de sites à potentiel de restauration sur lesquels des diag/AVP seront conduits (en cours) 	En cours - en retard

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (<i>préciser en commentaire le motif et la liste des communes</i>)		
Nombre de partenaires mobilisés (<i>préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés</i>)	4	<i>CEN, PNV, DDT, ONF (partenaires hors contrat et qui étaient déjà mobilisés auparavant)</i>
Nombres de réunions réalisées	5	<i>2 copils, 3 cotech</i>
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (<i>préciser en commentaire le format et mode de diffusion</i>)	1	<i>présentation de la démarche en bureau du SPM</i>
Nombre de support produits (<i>spécifier le type en commentaire :outil pédagogique, rapport d'étude, etc</i>)	1	<i>rapport d'étude intermédiaire</i>
Autres indicateurs de votre choix (optionnel)		
Zones humides intégrées à l'analyse des fonctions/pressions par SIG (mais non prospectées)	856	

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
<ul style="list-style-type: none"> - manque de connaissance sur les zones humides du bassin versant pour avoir une bonne vision des enjeux des zones humides du bassin et aboutir à la sélection de sites à potentiel de restauration - il existe certaines données supplémentaires mais non homogènes sur le bassin donc non exploitables pour l'étude - vérifications terrain impossibles pour les 856 zh 	bonne mobilisation des partenaires (CEN, PNV, DDT)
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action?	:

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Poursuite en l'état	

Intitulé de l'action		Maitre(s) d'ouvrage(s)
<i>Code de l'action : 7.1</i>		LPO AURA
<i>Concilier biodiversité et sports de nature</i>		Autre(s) partenaire(s)
		<i>Communes</i>
Action réalisée conforme à la fiche action initiale	Oui	
Description des réalisations		Etat d'avancement
<p>Action menée sur 1,5 ans et a glissé jusqu'à 2023 4 communes volontaires (Laval, Les Adrets, Saint Martin d'Uriage et Le Haut-Bréda Diagnostics croisés entre pratiques sportives de nature et enjeux faune sur des zones d'étude associées aux camps de base volontaires pour expérimenter la démarche. inventaire ciblées sur espèces cibles, sensibles au dérangement, mesures de la fréquentation et qualification de la fréquentation Production d'un rapport avec préconisations pour chaque commune travaille mené avec les élus et les représentants des usagers</p> <p>Puis sensibilisation avec production d'un outil pédagogique sur la conciliation des usages Action se terminant tout juste avec l'édition des outils pédagogiques mis à disposition des OT</p>		Réalisée

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (<i>préciser en commentaire le motif et la liste des communes</i>)	4	<i>Laval, Les Adrets, Haut-Bréda, Saint Martin-d'Uriage (camps de base volontaires)</i>
Nombre de partenaires mobilisés (<i>préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés</i>)	11	<i>Partenariats déjà existants pour les acteurs environnement et sportifs du territoire, tous les partenariats créés avec les acteurs touristiques ont été constitués à l'occasion de l'action.</i>
Nombres de réunions réalisées	~35	<i>Réunions de présentations de l'actions, de suivis, de restitutions, entretiens avec les socio-professionnels locaux, organismes et associations locales</i>
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (<i>préciser en commentaire le format et mode de diffusion</i>)	8	<i>Journées de présentation et réunions de restitution auprès du public (6) et des élus (2)</i>
Nombre de support produits (<i>spécifier le type en commentaire :outil pédagogique, rapport d'étude, etc</i>)	4	<i>3 rapports d'études un par camps de base, bêche montagne « recherche et trouve » pour sensibiliser au partage de l'espace.</i>
Indicateurs au choix (liste déroulante)		
Nombre de données acquises (<i>préciser le type en commentaire (recensées / observées / photographiés, etc.)</i>)	10923	<i>3329 données faune, 7594 données de fréquentation</i>

Surface prospectées / suivies en ha (préciser le type en commentaire)	4462	<i>zones d'étude choisies avec les communes</i>
---	------	---

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
Le projet n'a pas pu être mené sur sa phase hivernale du fait de l'attente de la réponse concernant les financements et la validation interne aux communes. Projet très chronophage et beaucoup d'attentes des communes. Pas de moyen de mettre en place et suivre préconisations faites.	Résultats intéressants et forte amélioration de la connaissance sur les zones ciblées tant pour la partie usage que faunistique pour les espèces ciblées.
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action? :)	

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Terminée	Action se terminant tout juste avec l'édition des outils pédagogiques mis à disposition des OT

Expression libre
Questionnement autour de la poursuite de la démarche camps de base et donc de la reproductibilité de cette action.

Intitulé de l'action		Maitre(s) d'ouvrage(s)
Code de l'action : 14.1		FNE 38 et 73 en 2021, puis Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère en 2022
L'Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB) : un outil de sensibilisation à destination des agriculteurs		Autre(s) partenaire(s)
Action réalisée conforme à la fiche action initiale		Oui
Description des réalisations		Etat d'avancement
Accompagnement des protocoles de l'observatoire agricole de la biodiversité (OAB), organisation d'une formation à destination des exploitants participants, organisation de 2 ateliers de restitution des résultats 10 exploitations agricoles suivies Action en pause en 2023		En cours - en retard

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (préciser en commentaire le motif et la liste des communes)	8	Vaulnaveys-le-Haut, Saint-Martin-d'Uriage, Laval, Revel et la Chapelle-du-Bard, La Chapelle Blanche, Hauteville, St Alban d'Hurtières
Nombre de partenaires mobilisés (préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés)	20	10 partenaires (FNE 38 et 73, CA38 et 73, L'ADABEL, L'ADABio, La FAI, SEA 73, GDA Cœur de Savoie et Moyenne Maurienne) + 10 exploitations agricoles
Nombre de réunions réalisées	3	2 en 2021 pour la formation des agriculteurs (31/05/2021) et le bilan suite à la première année (27/01/2022) , 1 pour 2022 pour une analyse comparée (15/12/2022)
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (préciser en commentaire le format et mode de diffusion)	3	1 post instagram, 2 articles sur le site, communication sur l'action lors d'événements (exemple : les 24h naturalistes en Isère du 13/05/2023), communication sur stand lors de divers événements
Nombre de support produits (spécifier le type en commentaire :outil pédagogique, rapport d'étude, etc)	4	2 supports de présentation présentant les données de l'année, 1 compte-rendu de réunion, 173 feuilles d'inventaire papier (rentrées en ligne et accessibles pour les agriculteurs, voir exemple page site internet)
Indicateurs au choix (liste déroulante)		
Nombre de sites prospectés / suivis (préciser le type en commentaire)	10	10 exploitations agricoles, suivies par 5 à 6 passages par an de mai à novembre

Nombre de données acquises (préciser le type en commentaire (recensées / observées / photographiés, etc.))	2968	2968 invertébrés terrestres inventoriés en 2021 et 2022, renseignant sur la présence de ravageurs ou auxiliaires de cultures
Nombre de données acquises (préciser le type en commentaire (recensées / observées / photographiés, etc.))	124	124 loges fermées par des pollinisateurs sauvages dans les nichoirs installés en 2021 et 2022, renseignant sur la pollinsation et la qualité paysagère
Nombre de données acquises (préciser le type en commentaire (recensées / observées / photographiés, etc.))	1483	1483 papillons de jour inventoriés en 2021 et 2022, renseignant sur la pollinsation et la qualité paysagère
Autres indicateurs de votre choix (optionnel)		
Nombre d'exploitants réalisant eux-même les relevés	4	3 ajoutent leurs données directement sur le site, la quatrième transmet les données en format papier pour en discuter directement. Pas pour tous les suivis.
Nombre de suivis réalisés en 2021 et 2022	96	10 exploitations agricoles, suivies par 5 à 6 passages par an de mai à novembre
Nombre de parcelles mettant déjà en place des évolutions de pratique	8	Evolutions de pratique : plantation d'espèces fleuries, tests sur le travail du sol, moins de tonte ou d'arrachage d'adventices fleuries ("mauvaises herbes")... conversions en bio pour 2 exploitations

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
Problématiques administratives qui retardent la mise en place des protocoles, questionnement sur le maintien du projet, projet très dépendant de la météo et limité sur une période de l'année Evolution du positionnement de la région qui a engendré un changement de MO en 2022	Fort intérêt des participants, action concrète, lien avec les études nationales sur la biodiversité agricole, permet la prise en compte de territoires de montagne
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action?	:)

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Poursuite avec réorientation	Recherche d'un nouveau maître d'ouvrage

Intitulé de l'action		Maitre(s) d'ouvrage(s)
Code de l'action : 14.2		ARTHROPOLOGIA
Abeilles sauvages, domestiques et autres pollinisateurs : connaissance et amélioration de l'habitat (sensibilisation)		Autre(s) partenaire(s)
Action réalisée conforme à la fiche action initiale		CEN 73
Description des réalisations		Etat d'avancement
Arthropologia : partie sensibilisation : 1 réunion de concertation et d'information		En cours - en retard

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (<i>préciser en commentaire le motif et la liste des communes</i>)		
Nombre de partenaires mobilisés (<i>préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés</i>)		
Nombres de réunions réalisées	2	
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (<i>préciser en commentaire le format et mode de diffusion</i>)		
Nombre de support produits (<i>spécifier le type en commentaire :outil pédagogique, rapport d'étude, etc</i>)		

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
autofinancement élevé	
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action?	:(

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Poursuite en l'état	Ambition revue à la baisse, plus cohérente avec enveloppe financière du projet

Intitulé de l'action	Maitre(s) d'ouvrage(s)
Code de l'action : 14.2	CEN Savoie
<i>Abeilles sauvages, domestiques et autres pollinisateurs: connaissance et amélioration de l'habitat (travaux)</i>	Autre(s) partenaire(s)
<i>Action réalisée conforme à la fiche action initiale</i> Oui	Arthropologia
Description des réalisations	Etat d'avancement
Inventaire et rapport d'étude sur les espèces présentes avant travaux, travaux démarrés Signature du contrat de culture pour les plants des haies Création des dunes Réunion de concertation avec les acteurs et usagers du territoire Rencontres bilatérales avec 2 communes pour la plantation de haies 1 sortie naturaliste sur les pollinisateurs à destination du grand public à St Alban d'Hurtières	En cours - sans retard

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (<i>préciser en commentaire le motif et la liste des communes</i>)	20	2 communes: création de dunes 2 communes: tracé pour la plantation de haies 16 communes: information sur l'action - invitation au comité technique
Nombre de partenaires mobilisés (<i>préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés</i>)	29	29 structures invitées au comité technique de l'action
Nombres de réunions réalisées	1	1 comité acteurs/usagers
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (<i>préciser en commentaire le format et mode de diffusion</i>)	1	1 sortie naturaliste grand public lors de la fête du lac des Hurtières
Nombre de support produits (<i>spécifier le type en commentaire :outil pédagogique, rapport d'étude, etc</i>)	1	1 rapport d'étude
Indicateurs au choix (liste déroulante)		
Nombre de sites faisant l'objet de gestion (<i>préciser le type en commentaire</i>)	2	<i>pas vraiment restaurés mais améliorés en faveur des pollinisateurs</i>

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
cofinancements fonctionnement à trouver difficulté à mobiliser certains acteurs (gestionnaires de voiries) et à recueillir les données des apiculteurs amateurs	bonne mobilisation de certaines communes car sites historiques CEN avec relationnel déjà établi
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action?	:)

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Poursuite en l'état	

Intitulé de l'action	Maitre(s) d'ouvrage(s)
Code de l'action : ETU 14.3	Observatoire des carnivores alpins
Amélioration des connaissances faunistiques et préservation de la biodiversité	Autre(s) partenaire(s)
Action réalisée conforme à la fiche action initiale	Etat d'avancement
Description des réalisations	
Conventions avec les communes signées Matériel acquis Pose de matériel effectuée sur les communes de Crêts-en-Belledonne et Theys. En cours sur le Haut-Bréda.	En cours - en retard

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (préciser en commentaire le motif et la liste des communes)	3	Conventions signées avec Crêts-en-Belledonne, Theys et le Haut-Bréda. En cours de discussion avec Saint-Georges du Hurtières, Saint-Alban de Hurtières, le Pontet, Presles, Saint-Maximin, La Rochette
Nombre de partenaires mobilisés (préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés)	3	Partenaires techniques : communes (cf supra), ONF Partenaires financiers : Fondation Nature et découvertes, Fondation Humus. Tout pour cette action.
Nombres de réunions réalisées	13	Principalement avec des communes / ONF/FAI SEA
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (préciser en commentaire le format et mode de diffusion)	0	(hors réunions de présentation du projet avec les communes lors de réunions)
Nombre de support produits (spécifier le type en commentaire :outil pédagogique, rapport d'étude, etc)	0	
Indicateurs au choix (liste déroulante)		
Nombre de données acquises (préciser le type en commentaire (recensées / observées / photographiés, etc.)	+1000	Enregistrement en continu (vidéos)
Nombre de sites prospectés / suivis (préciser le type en commentaire)	3	3 sites + d'autres en cours d'équipement

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
Retard pris du fait de problèmes d'avances de trésorerie pour l'achat de matériel. Résolu par la sollicitation de partenaires extérieurs et la mobilisation de fonds propres	Réseau de bénévoles motivés Les communes contactées sont toutes intéressées

Votre ressenti global sur la réalisation de cette action?

:|

Perspectives (liste déroulante)

Nature des réajustements souhaités

Poursuite en l'état

Intitulé de l'action	Maitre(s) d'ouvrage(s)
Code de l'action : 14.4	LPO AURA
Améliorer la connaissance du Lagopède alpin dans le massif de Belledonne	Autre(s) partenaire(s)
Action réalisée conforme à la fiche action initiale	Oui
Description des réalisations	Etat d'avancement
1ère année de collecte et d'analyse de données réalisée en 2022, deuxième année en cours	En cours - sans retard

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (préciser en commentaire le motif et la liste des communes)	12	Saint-Alban d'Hurtières, Theys, Saint Alban-des-Villards, Arvillard, La Chapelle-du-Bard, Laval, Le Haut-Bréda, Saint-Etienne de Cuines, Saint-Pierre de Belleville, Le Verneil, Saint Rémy de Maurienne, Les Adrets (pose de balises)
Nombre de partenaires mobilisés (préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés)	3	Tous les partenariats existaient au préalable
Nombres de réunions réalisées	~20	Réunion principalement internes et avec des chercheurs et universitaires
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (préciser en commentaire le format et mode de diffusion)	2	Communication interne auprès des bénévoles et adhérents de la LPO et auprès des usagers, propriétaires et communes concernées
Nombre de support produits (spécifier le type en commentaire :outil pédagogique, rapport d'étude, etc)	1	Rapport d'étude 2022
Indicateurs au choix (liste déroulante)		
Surface prospectées / suivies en ha (préciser le type en commentaire)	4000	40 mailles de 1km ² inventoriées

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
Difficultés parfois à créer du lien avec communes et usagers malgré prises de contacts. Les parcelles publiques sont favorisées pour les suivis.	Protocole confirmé et renforcé grâce au lien avec les chercheurs et universitaires travaillant sur la thématique. Premiers résultats prometteurs
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action?	:)

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
--	---

Poursuite en l'état	
---------------------	--

Expression libre

Vigilance sur le risque de disparition du matériel posé même si pour l'instant aucune perte n'est à signaler
--

Intitulé de l'action	Maitre(s) d'ouvrage(s)
Code de l'action : ETU 14.5	Gentiana
Diagnostic des prairies permanentes et valorisation des pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité	Autre(s) partenaire(s)
Action réalisée conforme à la fiche action initiale En partie	
Description des réalisations	Etat d'avancement
Etude finalisée Rédaction des documents de communication à faire	En cours - sans retard

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (préciser en commentaire le motif et la liste des communes)	25	Cartographie : Allemond, Allevard, Chamrousse, Crêts-en-Belledonne, Herbeys, Hurtières, La Chapelle-du-Bard, La Combe-de-Lancey, Laval, Le Haut-Bréda, Le Moutaret, Les Adrets, Murianette, Revel, Sainte-Agnès, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-d'Uriage, Saint-Maximin, Saint-Mury-Monteymond, Séchilienne, Theys, Vaulnaveys-le-Bas, Vaulnaveys-le-Haut, Venon, Vizille
Nombre de partenaires mobilisés (préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés)	1	ADABEL
Nombre de réunions réalisées	1	
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (préciser en commentaire le format et mode de diffusion)	0	
Nombre de support produits (spécifier le type en commentaire : outil pédagogique, rapport d'étude, etc)	1	En cours de rédaction
Indicateurs au choix (liste déroulante)		
Surface prospectées / suivies en ha (préciser le type en commentaire)	4 334 ha	Surface de prairies permanentes cartographiées (hors alpages, inventaires zones humides et pelouses sèches)

Votre ressenti global sur la réalisation de cette action? :)

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Poursuite en l'état	

VOLET TRAVAUX

Libellé	Intitulé	Maîtrise d'ouvrage	Avancement	Fiche bilan
TRA 1.1a	Zones humides, continuités écologiques et gestion pastorale	CEN 38 et FAI	Réalisée	OK
TRA 1.2a	Trame vieux bois en Isère	ONF et CRPF	Non démarrée	Non
TRA 1.2b	Trame vieux bois en Savoie	CEN 73	En cours	OK
TRA 1.3	Recréer des mosaïques d'habitats ouverts	ONF et FDCI	Non démarrée	OK
TRA 3.1	Restaurer et créer des mares pour la reproduction des amphibiens	LPO	En cours	OK
TRA 3.2	Plan de gestion stratégique des zones humides en Belledonne et du Grésivaudan	SYMBHI et CEN 38	Non démarrée	OK
TRA 3.3	Réalisation et mise en œuvre de plans d'entretien et de gestion des berges et boisements des cours d'eau	SYMBHI	En cours, en retard	OK
TRA 3.4	Restauration de la continuité latérale et longitudinale	SYMBHI	En cours, en retard	OK
TRA 3.6	Restauration de zones humides du bassin de l'Arc	SPM	Non démarrée	Non
TRA 5.2	Modernisation des détecteurs de faune	CD 38	Réalisée	Non
TRA 5.3	Résorption de points de conflits - amphibiens	CD 38	Non démarrée	Non
TRA 5.4	Résorption de points de conflits – La Pierre	CD 38	Non démarrée	Non
TRA 8.1	Améliorer la conservation des galliformes de montagne	FDCI	Non démarrée	OK
TRA 17.2	Appel à projets	Espace Belledonne	En cours	/

Intitulé de l'action	Maitre(s) d'ouvrage(s)
<i>Code de l'action : 1.1a</i>	FAI et CEN Isère
<i>Zones humides, continuités écologiques et gestion pastorale</i>	Autre(s) partenaire(s)
<i>Action réalisée conforme à la fiche action initiale</i>	<i>Eleveurs et groupements pastoraux</i>
Description des réalisations	Etat d'avancement
<p>Action menée en 2021 et 2022</p> <p>3 groupement pastoraux volontaires accompagnées par année</p> <p>Approche croisée enjeux pastoraux et environnementaux avec analyse des interaction entre pâturages et zone humide</p> <p>Constats partagés des interactions positives ou négatives avec recherche de solutions ensemble</p> <p>Moyen mis en oeuvre : Visites de terrain avant et après estive, suivis floristiques, rédaction de fiches bilan, élaboration de CCTP pour les travaux</p> <p>en cours : Rédaction d'un document de synthèse présentant la démarche</p>	Réalisée

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (<i>préciser en commentaire le motif et la liste des communes</i>)	9	<i>Allevard, Le Haut Bréda, La Chapelle-du-Bard, Crêts-en-Belledonne, Theys, Revel, la Combe-de-Lancey, Allemond, Chamrousse</i>
Nombre de partenaires mobilisés (<i>préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés</i>)	6	<i>Partenariats créés pour cette action</i>
Nombres de réunions réalisées	21	
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (<i>préciser en commentaire le format et mode de diffusion</i>)	9	<i>6 lettres d'info. par mail aux communes, 2 présentations en instances (PPT et AG d'un GP) et 1 document final (en cours)</i>
Nombre de support produits (<i>spécifier le type en commentaire : outil pédagogique, rapport d'étude, etc</i>)	13	<i>6 lettres d'info. et 6 fiches-bilan (1 par alpage) et 1 document final (en cours)</i>
Indicateurs au choix (liste déroulante)		
Nombre de support produits (<i>spécifier le type en commentaire :outil pédagogique, rapport d'étude, etc</i>)	13	<i>6 lettres d'info. et 6 fiches-bilan (1 par alpage) et 1 document final (en cours)</i>
Nombre de sorties/ animations / formations réalisées (<i>spécifier le type en commentaire</i>)	11	<i>Visites communes sur le terrain (formations réciproques)</i>

Nombre de sites prospectés / suivis (préciser le type en commentaire)	6	6 alpages visités avant et après estive, et analysés
Choix parmi cette liste		
Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts	
- approche précautionneuse et respect mutuel à conserver en permanence – recherche de confiance qui se bâtit par la co-construction des propositions après analyse commune des situations - moyens financiers et humains importants pour approche au cas par cas, investissements matériels + suivis et accompagnement des adaptations éventuelles de pratiques	- dialogues entre acteurs, partages de connaissances et instauration de confiance mutuelle + construction d'une culture technique commune - travail partenarial acteurs pastoraux et environnementaux + émergence de démarches et process reproductibles	
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action?	:)	

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Poursuite en l'état	

Expression libre
Recherche de financements en cours pour poursuivre l'action et l'étendre sur d'autres massifs.

Intitulé de l'action	Maitre(s) d'ouvrage(s)
Code de l'action : 1.2b	CEN Savoie
Définition et première mise en œuvre d'une trame vieux bois sur la partie savoyarde de Belledonne	Autre(s) partenaire(s)
Action réalisée conforme à la fiche action initiale	Oui
Description des réalisations	Etat d'avancement
Cartographie des ilots potentiels pour une trame vieux bois (stage) Réunion de concertation avec les acteurs de la forêt Rencontre de sensibilisation sur le terrain dans le cadre des samedis biodiversité Belledonne à Saint-Georges-d'Hurtières Animation foncière et première acquisition d'environ 7ha	En cours - sans retard

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (préciser en commentaire le motif et la liste des communes)	10	10 communes: information sur l'action - invitation à la rencontre de sensibilisation
Nombre de partenaires mobilisés (préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés)	18	18 structures mobilisées autour de la concertation
Nombres de réunions réalisées	1	1 réunion de concertation
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (préciser en commentaire le format et mode de diffusion)	1	1 rencontre de terrain (Samedi Biodiversité)
Nombre de support produits (spécifier le type en commentaire :outil pédagogique, rapport d'étude, etc)	2	Cartographie et rapport de stage
Indicateurs au choix (liste déroulante)		
Surface faisant l'objet de gestion en ha (préciser le type en commentaire)	6,92	ha

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
difficulté à mobiliser les communes sur ces enjeux	Une opportunité foncière importante en boisement sec
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action?	:)

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Poursuite en l'état	

Intitulé de l'action	Maitre(s) d'ouvrage(s)
Code de l'action : 1.3	FDC 38
Recréer des mosaïques d'habitats ouverts au sein des milieux boisés du massif de Belledonne	Autre(s) partenaire(s)
Action réalisée conforme à la fiche action initiale Non	Initialement ONF, participation non confirmée pour la suite du CVB
Description des réalisations	Etat d'avancement
Aucune action n'a été mise en œuvre du fait de l'attente de l'obtention des financements FEDER	Non engagée

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (<i>préciser en commentaire le motif et la liste des communes</i>)		
Nombre de partenaires mobilisés (<i>préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés</i>)		
Nombres de réunions réalisées		
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (<i>préciser en commentaire le format et mode de diffusion</i>)		
Nombre de support produits (<i>spécifier le type en commentaire :outil pédagogique, rapport d'étude, etc</i>)		

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
Latence de la rédaction du DOMO du FEDER Les nouvelles modalités de financement FEDER sont limitantes : toutes les réunions non liées directement au projet ne sont plus financable par le FEDER (COFIL, réunion politique, etc.)	
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action?	:(

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Poursuite avec réorientation	Nouveau calendrier Si l'ONF ne confirme pas sa participation pour la suite du CVB, la FDCL pourrait étendre son action en forêt publique Une seule demande FEDER déposée pour TRA1.3 et TRA8.1, fusion des deux actions pour la suite du CVB

Expression libre

L'objectif est d'enfin arriver à démarrer l'action suite à l'acceptation de notre demande de subvention FEDER, un nouveau calendrier et un nouveau plan de financement ont été établis.

Intitulé de l'action		Maitre(s) d'ouvrage(s)
Code de l'action : 3.1		LPO
Restaurer et créer des milieux de reproduction d'amphibiens sur des secteurs dysfonctionnels à (re)conquérir (écrasements, disparitions du milieu)		Autre(s) partenaire(s)
Action réalisée conforme à la fiche action initiale Oui		Communes, ONF
Description des réalisations		Etat d'avancement
Création de point d'eau en amont des points d'écrasement sur le secteur des balcons du massif : 7 mares artificielles ont été créées, 1 mare naturelle a été créée et 1 mare naturelle a été restaurée. Encore une dizaine de projet en cours, fin de l'action prévue au printemps 2024 Partie Communication à venir > panneau prévu pour toutes les mares accessibles au publique, 3 déjà posés : St Georges d'Hurtières, Revel, St Maximin		En cours - sans retard
Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (préciser en commentaire le motif et la liste des communes)	11	Création et restauration de mares pour 5 communes et conseils ou programmation de travaux pour 6 autres communes
Nombre de partenaires mobilisés (préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés)	6	Partenariat avec BVVG créé pour l'action, créé grâce à l'action avec l'ONF et Espace Belledonne sur le sujet des mares et déjà existants avec la maison de la nature de Chamrousse, le CEN Isère et le CEN Savoie
Nombres de réunions réalisées	24	Réunions COPIL, réunions thématiques, réunions visio avec Chamrousse et réunions sur le terrain pour les autres mares
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (préciser en commentaire le format et mode de diffusion)	5	3 poses de panneaux pédagogiques (Saint-Georges-des-Hurtières, Saint-Maximin et Revel) et deux articles diffusés sur le site web de la LPO
Nombre de support produits (spécifier le type en commentaire :outil pédagogique, rapport d'étude, etc)	2	Panneau pédagogique, base de données mares avec diagnostics sur les mares réalisées
Indicateurs au choix (liste déroulante)		
Nombre de sites restaurés (préciser le type en commentaire)	9	Mares et 12 mares à venir fin 2023 (dont 8 naturelles)
Autres indicateurs de votre choix (optionnel)		
Note IECMA calculée en fin de programme		

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
--	-------------------------------

Saisons des chantiers plus restreintes en montagne	Territoire riche en zones humides et sources Liens avec des communes et des agriculteurs motivés
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action? :)	

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Poursuite en l'état	

Expression libre
Cette action est très utile et très agréable à mener. Les résultats sont prometteurs et le bilan final le démontrera.

Intitulé de l'action	Maitre(s) d'ouvrage(s)
3.2 <i>Plan de gestion stratégique pour les zones humides en Belledonne et Grésivaudan</i>	SYMBHI CEN
<i>Action réalisée conforme à la fiche action initiale</i>	Autre(s) partenaire(s)
Description des réalisations	Etat d'avancement
Lancement de l'étude en novembre 2021. Etude en cours de phase 2 : caractérisation des zones humides	En cours - en retard

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (<i>préciser en commentaire le motif et la liste des communes</i>)	26	<i>Communes du CVB Belledonne comprises dans le périmètre de la Communauté de Communes Le Grésivaudan : Pontcharra, St-Maximin, Le Moutaret, La Chappelle-du-Bard, Allevard, Le Haut-Bréda, Le Cheylas, Crêts-en-Belledonne, Goncelin, Theys, Tencin, Hurtières, La Pierre, Les Adrets, Champ-près-Froges, Froges, Laval, Ste-Agnès, St-Mury-Moneymond, St-Jean-le-Vieux, Le Versoud, Villard-Bonnot, Revel, St-Martin-d'Uriage, Chamrousse, La Combe-de-Lancey</i>
Nombre de partenaires mobilisés (<i>préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés</i>)	6	<i>Atelier de concertation de phase 1 de l'étude avec différents partenaires : Natura 2000 Revel, LPO, GRENE, OFB, ONF, CD38</i>
Nombres de réunions réalisées	3	<i>Réunion de lancement, atelier de concertation de phase 1, Cotec de fin de phase 1</i>
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (<i>préciser en commentaire le format et mode de diffusion</i>)		
Nombre de support produits (<i>spécifier le type en commentaire :outil pédagogique, rapport d'étude, etc</i>)	0	<i>Nombre de fiches "zone humide" mises à jour</i>
Indicateurs au choix (liste déroulante)		
Nombre de sites prospectés / suivis (<i>préciser le type en commentaire</i>)	55	<i>zones humides inventoriées</i>
Surface prospectées / suivies en ha (<i>préciser le type en commentaire</i>)	94,4	<i>zone humide inventoriée</i>

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
--	-------------------------------

Délais de procédure marchés publics	Volonté de faire de la GEMA
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action? :)	

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Poursuite en l'état	

Expression libre
Phase 1 étude : 2021- fin 2023 Phase 2 travaux : 2025-2029 car intégré au PAPI travaux

Intitulé de l'action	Maitre(s) d'ouvrage(s)
3.3	SYMBHI
<i>Réalisation et mise en œuvre de plans pluriannuels d'entretien et de gestion des berges et des boisements des cours d'eau</i>	Autre(s) partenaire(s)
<i>Action réalisée conforme à la fiche action initiale</i>	Etat d'avancement
Description des réalisations	
Finalisation du plan de gestion de la végétation et instruction de la DIG en cours. 1ère interventions prévues pour l'hiver 2023-2024	En cours - en retard

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (<i>préciser en commentaire le motif et la liste des communes</i>)	43	<i>Communes du territoire de la Communauté de Communes le Grésivaudan</i>
Nombre de partenaires mobilisés (<i>préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés</i>)		
Nombres de réunions réalisées	11	<i>8 réunions de présentation aux communes + 2 Cotecs + 1 Copil</i>
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (<i>préciser en commentaire le format et mode de diffusion</i>)		
Nombre de support produits (<i>spécifier le type en commentaire : outil pédagogique, rapport d'étude, etc</i>)	1	<i>Nombre de plans de gestion réalisés : 1 dossier comprenant 90 km de cours d'eau sur un total de 38 cours d'eau</i>
Indicateurs au choix (liste déroulante)		
Linéaire de cours d'eau restauré		<i>Km de linéaire traité</i>
Surface faisant l'objet de gestion en ha (<i>préciser le type en commentaire</i>)		<i>Taux de recouvrement des espèces exotiques présentes sur le territoire</i>
Nombre de personnes sensibilisées (<i>spécifier le type de public en commentaires</i>)		<i>Nombre de réunion de sensibilisation tenue</i>

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
<i>Délai de consultation des entreprises, ajout de nouveaux cours d'eau et nouveaux linéaires</i>	
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action?	:)

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Poursuite en l'état	Phase 1 : 2021-2023 - étude- instruction DIG Phase 2 : travaux à partir de l'hiver 2023-2024

Intitulé de l'action	Maitre(s) d'ouvrage(s)
3.4	SYMBHI
<i>Restauration de la continuité latérale et longitudinale, résorber les obstacles à l'écoulement</i>	Autre(s) partenaire(s)
<i>Action réalisée conforme à la fiche action initiale</i>	Oui
Description des réalisations	Etat d'avancement
Avancement des schémas : - en cours d'analyse d'offre : Domeynon - phase 2 - enjeux et vulnérabilité du territoire : Breda - Phase 3 - scénarios d'aménagement (faisabilité) : Montfort, Lancey, Adrets, Laval, Recourbin, Sonnant - Phase 4 : AVP - pro : Craponoz, Vorz Amont En attente : Crolles, Salin	En cours - en retard

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (<i>préciser en commentaire le motif et la liste des communes</i>)	20	<i>Domène, Revel, Saint-Martin-d'Urige, Gières, Le-Haut-Bréda, Allevard, La-Chapelle-du-Bard, St-Maximin, Détrier, Le Moutaret, Pontcharra, La-Chapelle-Blanche, Arvillard, Villard-Bonnot, La-Combe-de-Lancey, Les Adrets, Champ-Près-Frogès, Frogès, St-Mury-Monteymond, Ste-Agnès</i>
Nombre de partenaires mobilisés (<i>préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés</i>)	17	<i>Hydroélectriciens, SNCF, OFB, ONF, RTM, musées, porteurs de projets connexes, GRENE, LPO, Gentiana</i>
Nombres de réunions réalisées	41	<i>Cotec, Copil, ateliers de concertation riverains et/ou partenaires</i>
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (<i>préciser en commentaire le format et mode de diffusion</i>)		
Nombre de support produits (<i>spécifier le type en commentaire :outil pédagogique, rapport d'étude, etc</i>)		
Indicateurs au choix (liste déroulante)		

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
<i>Délais de consultation des entreprises, délais des levés complémentaires (topo, géotechnique), élaboration d'une méthodologie spécifique au contexte torrentiel pour le diagnostic de vulnérabilité, priorité sur d'autres dossiers (EDD), délais de validation des livrables</i>	
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action?	:)

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Poursuite en l'état	Travaux : 2025

Intitulé de l'action		Maitre(s) d'ouvrage(s)
Code de l'action : 8.1		FDC 38
Améliorer la conservation des galliformes de montagne au sein du massif de Belledonne		Autre(s) partenaire(s)
Action réalisée conforme à la fiche action initiale		FAI, les stations de ski du massif, chasseurs et alpagistes
Description des réalisations		Etat d'avancement
Aucune action n'a été mise en œuvre du fait de l'attente de l'obtention des financements FEDER		Non engagée

Bilan de la mise en œuvre		
Intitulé de l'indicateur	Total	Commentaires
Indicateurs obligatoires		
Nombre de communes touchées (<i>préciser en commentaire le motif et la liste des communes</i>)		
Nombre de partenaires mobilisés (<i>préciser en commentaire si ces partenariats ont été créés pour cette action et si des partenaires hors contrat ont été mobilisés</i>)		
Nombres de réunions réalisées		
Nombre d'actions de communication autour de l'action menée (<i>préciser en commentaire le format et mode de diffusion</i>)		
Nombre de support produits (<i>spécifier le type en commentaire :outil pédagogique, rapport d'étude, etc</i>)		

Freins / points faibles / difficultés	Leviers / points forts
Latence de la rédaction du DOMO du FEDER Les nouvelles modalités de financement FEDER sont limitantes : toutes les réunions non liées directement au projet ne sont plus financable par le FEDER (COFIL, réunion politique, etc.)	
Votre ressenti global sur la réalisation de cette action?	:(

Perspectives (liste déroulante)	Nature des réajustements souhaités
Poursuite avec réorientation	Nouveau calendrier : démarrage des travaux dès l'été 2023 Une seule demande FEDER déposée pour TRA1.3 et TRA8.1, fusion des deux actions pour la suite du CVB

Expression libre
L'objectif est d'enfin arriver à démarrer l'action suite à l'acceptation de notre demande de subvention FEDER, un nouveau calendrier et un nouveau plan de financement ont été établis.